

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA: 550 dias

OUREM, 06 de Junho de 2015

[illegible]

Código do Projeto	Descrição	Precedência	Equipamento	Duração	Data Início	Conclusão	Quantidade	Unidade	Custo	S-1	S-2	S-1	S-1	Mês 1	S-4	S-5	Mês 2	S-7	S-8	S-9	Mês 3	S-11	S-12	S-13	S-14	Mês 4	S-16	S-17	S-18	S-19	S-20	Mês 5	S-21	S-22	S-23	Mês 6	S-24	S-25	S-26	S-27	Mês 7	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	Mês 8	S-34	S-35	S-36	S-37	Mês 9	S-38	S-39	S-40	S-41	S-42	S-43	S-44	S-45	S-46	S-47	S-48	S-49	S-50	Mês 10	S-51	S-52	S-53	S-54	S-55	Mês 11	S-56	S-57	S-58	S-59	S-60	S-61	S-62	S-63	S-64	S-65	Mês 12	S-66	S-67	S-68	S-69	S-70	S-71	S-72	S-73	S-74	S-75	Mês 13	S-76	S-77	S-78	S-79	S-80	Mês 14	S-81	S-82	S-83	S-84	S-85	Mês 15	S-86	S-87	S-88	S-89	S-90	S-91	S-92	S-93	S-94	S-95	Mês 16	S-96	S-97	S-98	S-99	S-100	Mês 17	S-101	S-102	S-103	S-104	S-105	Mês 18	S-106	S-107	S-108	S-109	S-110	S-111	S-112	S-113	S-114	S-115	S-116	S-117	S-118	S-119	S-120	S-121	S-122	S-123	S-124	S-125	S-126	S-127	S-128	S-129	S-130	S-131	S-132	S-133	S-134	S-135	S-136	S-137	S-138	S-139	S-140	S-141	S-142	S-143	S-144	S-145	S-146	S-147	S-148	S-149	S-150	S-151	S-152	S-153	S-154	S-155	S-156	S-157	S-158	S-159	S-160	S-161	S-162	S-163	S-164	S-165	S-166	S-167	S-168	S-169	S-170	S-171	S-172	S-173	S-174	S-175	S-176	S-177	S-178	S-179	S-180	S-181	S-182	S-183	S-184	S-185	S-186	S-187	S-188	S-189	S-190	S-191	S-192	S-193	S-194	S-195	S-196	S-197	S-198	S-199	S-200	S-201	S-202	S-203	S-204	S-205	S-206	S-207	S-208	S-209	S-210	S-211	S-212	S-213	S-214	S-215	S-216	S-217	S-218	S-219	S-220	S-221	S-222	S-223	S-224	S-225	S-226	S-227	S-228	S-229	S-230	S-231	S-232	S-233	S-234	S-235	S-236	S-237	S-238	S-239	S-240	S-241	S-242	S-243	S-244	S-245	S-246	S-247	S-248	S-249	S-250	S-251	S-252	S-253	S-254	S-255	S-256	S-257	S-258	S-259	S-260	S-261	S-262	S-263	S-264	S-265	S-266	S-267	S-268	S-269	S-270	S-271	S-272	S-273	S-274	S-275	S-276	S-277	S-278	S-279	S-280	S-281	S-282	S-283	S-284	S-285	S-286	S-287	S-288	S-289	S-290	S-291	S-292	S-293	S-294	S-295	S-296	S-297	S-298	S-299	S-300	S-301	S-302	S-303	S-304	S-305	S-306	S-307	S-308	S-309	S-310	S-311	S-312	S-313	S-314	S-315	S-316	S-317	S-318	S-319	S-320	S-321	S-322	S-323	S-324	S-325	S-326	S-327	S-328	S-329	S-330	S-331	S-332	S-333	S-334	S-335	S-336	S-337	S-338	S-339	S-340	S-341	S-342	S-343	S-344	S-345	S-346	S-347	S-348	S-349	S-350	S-351	S-352	S-353	S-354	S-355	S-356	S-357	S-358	S-359	S-360	S-361	S-362	S-363	S-364	S-365	S-366	S-367	S-368	S-369	S-370	S-371	S-372	S-373	S-374	S-375	S-376	S-377	S-378	S-379	S-380	S-381	S-382	S-383	S-384	S-385	S-386	S-387	S-388	S-389	S-390	S-391	S-392	S-393	S-394	S-395	S-396	S-397	S-398	S-399	S-400	S-401	S-402	S-403	S-404	S-405	S-406	S-407	S-408	S-409	S-410	S-411	S-412	S-413	S-414	S-415	S-416	S-417	S-418	S-419	S-420	S-421	S-422	S-423	S-424	S-425	S-426	S-427	S-428	S-429	S-430	S-431	S-432	S-433	S-434	S-435	S-436	S-437	S-438	S-439	S-440	S-441	S-4
-------------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------	-----------	------------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA: 550 dias

[illegible]

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA: 550 dias

CUREM, 05 de Junho de 2015

ACTIVIDADE NORMAL	<div><div></div></div> DURAÇÃO POR CAPÍTULO	<div><div></div></div> FOLGA PARA RECUPERAÇÃO	Marco	<div><div></div></div> Marco Inativo	<div><div></div></div> Resumo Inativo	<div><div></div></div> Tarefa Manual	<div><div></div></div> Apenas duração	<div><div></div></div> Resumo da Agregação Manual	<div><div></div></div> Resumo Manual	<div><div></div></div> Apenas início	<div><div></div></div> Apenas conclusão	<div><div></div></div> Tarefas Externas	Marco Externo
-------------------	---	---	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---------------

PRazo para a execução da empreitada: 580 dias											
Código de Atividade	Atividade	Precedência	Equipos	Nº Equip.	Duração	Data Início	Data Conclusão	Quant.	Unidade	Custo	
2071	- Tiroso elétrico		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2072	- Tiroso prático		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2073	- Companhia elétrica		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2074	- Direção		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2075	- Teste Fines		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2076	- Sistema de Son		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2077	- Cabo entalhado em tubo ou caminho de cabos		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	7.00 um	€325,00
2078	- Arquivo		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	13/09/16	1.315,00 mH	€1.512,25
2079	- Montagem embudo		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	13/09/16	20,00 mH	€28,00
2080	- Isolamento		1804H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	200,00 mH	€378,00
2081	- Montagem saliente		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	4,00 mH	€63,00
2082	- Isolação do		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	3,00 mH	€45,00
2083	- Cintas		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	5,00 mH	€75,00
2084	- Cl no passaporte		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	1,00 mH	€15,00
2085	- Desaparelho eletrônico		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	1,00 mH	€15,00
2086	- Tensões		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	20 dias	14	25/07/16	20/04/16	1,00 mH	€15,00
2087	- Tomada		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	0	23/07/16	08/10/16		€1.379,00
2088	- Tensão de son e montagem eletrônica, incluindo teste de aterramento		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	11	23/07/16	08/10/16	4,00 mH	€60,00
2089	- Tensão da son e montagem eletrônica, incluindo teste de aterramento		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	11	23/07/16	08/10/16	4,00 mH	€60,00
2090	- Equipamento		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2091	- Bateria de som		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2092	- Amplificador motorizador mono bloco para placa, ref "LBC 1000"		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2093	- Expressor de Feedback Acústico Placa ref "LBC 1000"		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2094	- Caixa de Som sistema Top 1 ref "LAJADOL"		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2095	- Receptor de microfone sem fio, ref "MAY JVC I."		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2096	- Monitor de vídeo sem fio em LCD, ref "MAY JVC II."		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2097	- Módulo tipo S, box liga de montagem em PCB alto compatível com		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2098	- Módulo tipo S, de montagem em mesa compatível por, módulo		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2099	- Regulador de Volume de Auto Transformador, ref "LBC 1420"		1204H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	Exclusivo	€0,00
2100	- Diversas		633H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€150,00
2101	- Ferramentas		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2102	- Escalas		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2103	- Seleção correta logo de todas as travessias de tubagens nas seguintes áreas:		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2104	- Área de construção civil requisi que seja necessário		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2105	- AV		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2106	- Unidades de tratamento de ar		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2107	- Unidades com recuperação de calor, fluxos cruzados, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2108	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2109	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2110	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2111	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2112	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2113	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2114	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2115	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2116	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2117	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2118	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2119	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2120	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2121	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2122	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2123	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2124	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2125	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2126	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2127	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2128	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2129	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2130	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2131	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2132	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2133	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2134	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2135	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2136	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2137	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2138	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2139	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2140	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2141	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2142	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2143	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2144	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2145	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2146	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2147	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2148	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2149	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2150	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2151	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2152	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2153	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2154	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2155	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2156	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2157	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2158	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2159	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2160	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2161	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2162	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2163	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2164	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2165	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2166	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2167	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2168	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2169	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equipos Instalações Elétricas	44	18 dias	12	23/10/16	08/11/16	1,00 mH	€15,00
2170	- Unidades com recuperação de calor, simples fluxo, controla		2067H	Equip							

PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												
PRazo para a execução da empreitada: 550 dias												